



増改築通信



第29号・平成28年3月号

北低層棟鉄骨建方工事・採血生理検査室完成

増築工事が進む北低層棟は鉄骨が建ち上がりました。6月末までにCT室・血管造影室、ドック健診センター増築部分の完成を目指します。既存部分の改修では4階東病棟・採血室・生理検査室・2階検査室が完成しました。採血室は一時的に中央治療室と共用、生理検査室は一時的に外来診療等で使用します。

病棟は3月末に療養型病棟が4階西病棟へ移転、3階南病棟が4階北病棟へ移転します。その後、2階南病棟・4階南病棟はナースコールの更新工事が行われるため一時的に移転を行います。目まぐるしく移転が続きますが、ご協力をお願いします。



鉄骨が建ち上がる北低層棟

産婦人科外来の改修が始まる



完成した生理検査室は仮の外来診療で使われる



完成した4階東病棟デイルーム(上)・個室(右)



● これからの予定 ●

- 平成28年 3～4月 透析・3階サテライトリハビリ室 完成
- 7月 新CT室・造影検査室・内視鏡室・検査科 完成
- ドック健診センター 完成
- 7～10月 外科・脳神経外科外来工事
- 平成29年 3月 内科外来等 改修工事 完了

* 工程は工事の進行や影響を配慮して変更となる場合があります

平成29年 4月 増築・改修工事終了・グランドオープン

◆ 病棟の改修工事の予定 ◆

2・3・4階南病棟のナースコール更新工事が4月に行われます。

3階南病棟の移転後に、2階南病棟、4階南病棟の順に移転をしながら工事を進めてまいります。

入院患者さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

日程は職員にお尋ね下さい。